

**Załącznik Nr 5**

do Zarządzenia Nr 19/2004

Burmistrza Nowogrodźca

z dnia 24.03.2004 r.

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ GMINY I MIASTA  
ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI w 2003 r**

Lp	Nazwa zadania	Dz.	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Wartość		Plan wydatków zad. na dzień 31.12.2003 (po zmianach)		Wykonanie (nakłady poniesione w 2003r)	Ogółem planow. nakłady na całą inwest.	Wartość wykon. robót od początku realizacji (dla zad. kont.)	Charakterystyka zakresu wykonanych robót - uwagi
				Rozpocz. zadania	Zakończ. zadania	Koszto--rysowa	z przetargu	z budż. gminy	W tym : inne źródła				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wodociąg -park przemysłowy Wykroty	400	Wyk.map					10.612		7.200		7.200	Zadanie kont. W 2004 – oprac. Proj.
1.	Wykonanie dokumentacji na obwodnicę w Nowogrodźcu	600	Oprac. Dokum.	29.04.02	31.12.02	x	107.856	107.856		107.856	107.856	107.856	Zadanie Zakończone
2.	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy Ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu	600	Oprac. Dokum.	31.05.02	17.12.02	x	34.615	34.615		34.615	34.615	34.615	Zadanie Zakończone
3.	Dotacja dla ZGKiM na zakup sprzętu przezn. do remontów dróg	600	Zakupy Inwestyc.					30.000		X			x W II półroczu nie Przeprowadzono przetargu
4.	Przebudowa mostku w Wykrotach przy ul. Krótkiej	600	Modern. mostku	13.10.03	01.12.03	60.673	73.275	34.574		6.574		6.574	Zadanie zakończone Z zob.pien,na 2004 – ujęto w budżecie – 40.650,-
5.	Przebudowa dróg w Nowej Wsi Bieniec	600	Naw. Bit. Dł. 2885 mb	18.07.02	16.06.03	467.944	245.371	178.112	(FOGR)	84.962	266.477	246.800	Zadanie zakończone (OT)
	Przebudowa dróg w Zebrzydowej	600	Naw.bit. dł. 1312 mb	15.10.02	16.06.03	273.475	167.742		(FOGR)	91.855	182.280	153.805	Zadanie zakończone (OT)
	Przebudowa drogi Milików - Nowogrodziec	600	Naw.bit. dł. 1000 mb	11.06.02	20.01.03	188.538	105.935		42.711		37.915	107.917	110.474
	Mod. ul.Parkowej	600	Moderniz						(FOGR)				Zadanie zak. Z zob.



	zakupiona kserok. do SP w Gierałtowie	801	zakup					836		836		X	uregulowano	
	Zakup komputerów do SP Zebrzydowa	801	Zakupy inwest.					5.000		4.502		X	Zadanie Zakończono	
	Modernizacja Gimnazjum w Nowogrodźcu	801	II etap mod.szkoły	07.05.03	30.09.03	1.592468	855.937	1.422.199		1.418.851	1.560.474 (z wyp..)	1.958.938	Zadanie zakończone	
	Uregulowanie transzy – zakup komputerów do Gimnazjum w Nowej Wsi	801	Zakupy inwest.					258		258	4.258	X	Należność uregulowano	
	Zakupy zestawów komputerowych dla zespołu ds. obsługi finansowej szkół	801	Zakupy inwest.					x		X		x	Nie utworzono Zespołu Szkół Ekon.-Adm.	
	Zakup samochodu – śmieciarki dla ZGKiM - dotacja	900	Zakupy inwest.				128.100	130.000		128.100	128.100	x	Dokonano zakupu	
	Modernizacja stadionu w N-cu	926	Modernizacja stadionu					357.913	(MENIS) 100.000	326.375	1.269.000	964.600	Zadanie w toku	
	Dotacja dla GCKiS na zakup sprzętu do utrzymania stadionu	926	Zakup					21.500		20.087		20.087	Zadanie zakończone	
	Dotacja dla GCKiS na wykonanie siedzisk na boisku w Zebrzydowej	926	Modern.					54.472		54.471		54.472	Zadanie zakończone	
Ogółem								5.995.479	253.150	3.709.181				

## Udziały w spółkach

Nazwa spółki	Plan	Wykonanie 2003r
TERMOEL Nowogrodziec	368.000	368.000
<b>R A Z E M</b>	<b>368.000</b>	<b>368.000</b>