

Załącznik Nr 5

 Do Uchwały Nr XLV/343/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 08 lutego 2006 roku

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2006 ROKU

l.p	Dz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2006 r	źródła finansowania			Wartość całkowita zadania (roboty budowlane)	Terminy		Wykonanie - Nakłady poniesione	Zakres wykonanych robót	uwagi					
	Roz.			środki z budżetu gminy	Kredyt / pożyczka	Inne źródła		zadaniaRozpoczęcia	Zakończenia								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	010	Realizacja kompleksowej gospodarki wodno- ściekowej : -budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gierałtów gmina Nowogrodziec - zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu- -budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Milikowie i Gościszowie - budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Kierznie z powiązaniem Czernej	579.000		1.162.210		4.636.000.-	VII.2005	2007	246.400	Mapy i projekt budowlany Oprac.proj Oprac.proj	Środki z ZPORR,WFOŚ 507.842,- Środki z ZPORR 2.026.315,- 1.094.312					
										XII/05			2007				
									583.210					2.994.720	X/2004	2006	131.124
									700.000				700.000	1.498.380	X/04	2006	68.902
Razem			3.112.210	x	3.112.210	X	10.814.155			446.426		3.628.469					

2.	400 40001	Dostarczanie ciepła - wykup urządzeń kotłowni przy ul.Asnyka i 1-go Maja w Nowogrodźcu, będących własnością leasingodawcy tj. Bankowego Funduszu Leasingowego S.A w Łodzi	1.100.000		1.100.000									
		Razem :	1.100.000		1.100.000			-	-	-	-		-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
3	600 60013	-likwidacja kolizji linii energetycznej na trasie „Małej obwodnicy” Nowogrodziec	20.000	20.000	x					82.000		Likwidacja kolizji linii		
		Razem	20.000	20.000	x	X				82.000				
4	600 60014	- budowa chodnika dla pieszych - Milików - budowa chodnika ul.Sienkiewicza Nowogrodziec - budowa chodnika ul.Kolejowa Nowogrodziec	50.000 50.000 10.000	50.000 50.000 10.000						60.000 X		-wyk. projektu budowlanego		
		Razem	110.000	110.000	x	X				60.000	x			
5	600 60017	Zobowiązania - przebudowa drogi rolniczej w Wykrotach (ul.Stawowa) (możliwość pozyskania środków z FOGR) zgodnie z pismem MGW/6015/7405 Urzędu Marszałkowskiego	374.114	374.114										
		Razem	374.114	374.114	x	X	-	-	-	-	-	-	-	-
6	700 70005	Wykup gruntów: -powiększenie cmentarza w Gierałowie - boisko w Nowogrodźcu - pod budowę dróg na terenie gminy	115.000	115.000										
		Razem	115.000	115.000	x	X	-	-	-	x	-	-	-	-
7	710 71035	- budowa cmentarza komunalnego w Nowogrodźcu II etap - budowa budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym w Czernej i Zebrzydowej	100.000 5.000	100.000 5.000								Przy współudziale mieszkańców		

Razem			105.000	105.000	x	x						
8	750 75023	-Realizacja projektu „Informatyzacja oraz rozwój usług publicznych on-line przez Urząd Miejski w Nowogrodzcu „ -zakup oprogramowania – referatu oświaty	55.000 15.000	55.000 15.000						15.860 18.914		-Uregulowano należności związane z opracowaniem wniosków -zakupiono komputery
Razem			70.000	70.000	x	x				34.774		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	754 75412	Kontynuowanie- zadania inwestycyjnego – rozbudowa Remizy OSP w Wykrotach	30.000	30.000								-Zadanie kontynuowane
Razem			30.000	30.000						x		
10	801 80101	-Budowa sali sportowej wraz z rozbiórką istniejącego budynku sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodzcu ul. Sienkiewicza 7 -modernizacja boiska sportowego przy SP Nowa Wieś	2.000.000 5.000	x 5.000	2.000.000 x		4.774.596	IX/2006	2006	132.614.		Zadanie rozpoczęto środki INTERREG 2.695.368 -pozyskanie humusu ze SSE
Razem			2.005.000	5.000	2.000.000	x	4.774.596			132.614		2.695.368
11	900 90015	wykonanie oświetlenia przy: - ul. B. Chrobrego w Nowogrodzcu, - ul. Kaolinowej w Nowogrodzcu -w Zebrzydowej i Wykrotach ul.22-lipca	83.290	83.290								
Razem			83.290	83.290								
12	921 92109	Wykonanie : - remontu świetlicy w Wykrotach	150.000	150.000			396.027					Środki EFOiGR 218.572
Razem			150.000	150.000		x	396.027					218.572
Ogółem plan zadań na 2006 rok			7.274.614	1.062.404	6.212.210		15.984.778					*** 6.542.409

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Dział Rozdział	Nazwa spółki	Kwota
400	„ Hydro-Tech „, Spółka z o.o. Nowogrodziec	50.000
40002		
Razem na 2006 rok		50.000

*** Dane uzupełniające :

1. Na zadania w uwagach przedłożono wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
2. Budowa wodociągów – Urząd Miejski w Nowogrodźcu przedłożył wnioski o dofinansowanie zadań w ramach ZPORR Działanie 3.1”obszary wiejskie” na :
 - budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Milikowie i Gościszowie
 - budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Kierznie z powiązaniem Czernej

Dnia 26 września 2005 roku –UM Nowogrodziec pismem z Urzędu Marszałkowskiego został poinformowany , że zgodnie z Uchwałą Nr 2947/II/05 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2005 roku w/w projekty zostały przyjęte do realizacji.